

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO - 3º FASE - FINAL														
Obra: Nova Sede da Camara Municipl de Vereadores de Alvorada - Obras Fechamento, acabamento e instalações														
Endereço: Rua Contabilista Brum, Nº25 - Alvorada/ RS														
Data: Setembro 2017.														
ITEN	Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 248.577,21	23,00%	R\$ 57.172,76	15,40%	R\$ 38.280,89	15,40%	R\$ 38.280,89	15,40%	R\$ 38.280,89	15,40%	R\$ 38.280,89	15,40%	R\$ 38.280,89
2	FECHAMENTO, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	R\$ 602.184,95	1,62%	R\$ 9.755,40	8,35%	R\$ 50.282,44	15,75%	R\$ 94.844,13	29,78%	R\$ 179.330,68	24,45%	R\$ 147.234,22	20,05%	R\$ 120.738,08
2,1	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 30.906,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,70%	R\$ 7.943,10	74,30%	R\$ 22.963,89	0,00%	R\$ -
3,0	PAVIMENTAÇÃO TERREA, GARAGENS	R\$ 41.048,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 8.209,61	35,00%	R\$ 14.366,83	30,00%	R\$ 12.314,42	15,00%	R\$ 6.157,21
4	CALÇADA EXTERNA	R\$ 23.646,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 4.729,25	35,00%	R\$ 8.276,18	30,00%	R\$ 7.093,87	15,00%	R\$ 3.546,94
5,0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 18.738,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	28,57%	R\$ 5.353,63	71,43%	R\$ 13.385,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.1	PONTOS ELETRICOS	R\$ 107.632,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,93%	R\$ 6.382,59	13,44%	R\$ 14.465,77	50,00%	R\$ 53.816,11	30,63%	R\$ 32.967,75
5.1.2	QGBT (ENTRADA)	R\$ 13.668,43	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 13.668,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.1.3	QUADROS	R\$ 7.329,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 1.832,29	50,00%	R\$ 3.664,58	25,00%	R\$ 1.832,29
6	INSTALAÇÕES TELEFONICA E LOGICA	R\$ 39.804,46	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 9.951,11	50,00%	R\$ 19.902,23	25,00%	R\$ 9.951,11
7	SPDA INSTALAÇÕES	R\$ 26.695,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 13.347,83	50,00%	R\$ 13.347,83
8	INSTALAÇÕES PPCI	R\$ 147.157,24	14,07%	R\$ 20.705,02	15,06%	R\$ 22.161,88	22,26%	R\$ 32.757,20	5,99%	R\$ 8.814,72	23,25%	R\$ 34.214,06	19,37%	R\$ 28.504,36
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E REAPROV, AGUA DE CHUVA	R\$ 65.152,10	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 32.576,05	50,00%	R\$ 32.576,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 44.044,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 44.044,63
TOTAL DO ORÇAMENTO R\$		R\$ 1.416.585,99	6,19%	R\$ 87.633,18	11,08%	R\$ 156.969,70	15,75%	R\$ 223.133,36	20,94%	R\$ 296.646,58	24,91%	R\$ 352.832,10	21,13%	R\$ 299.371,09
TOTAL ACUMULADOS MENSAIS R\$			6,19%	R\$ 87.633,18	17,27%	R\$ 244.602,88	33,02%	R\$ 467.736,23	53,96%	R\$ 764.382,81	78,87%	R\$ 1.117.214,91	100%	R\$ 1.416.585,99